

Proiect: Reconstrucția, replanificarea, modernizarea, spațiului de la parterul sediului Primăriei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populației, crearea "Ghișeului Unic" din mun Ungheni, str. Națională 7

Certificat de urbanism: nr.56 din 25.06.2021 eliberat de primăria mun. Ungheni

Compartimente: 32/21

1. PG - Pan general
2. OLC - Organizarea lucrarilor de constructie
3. SA - Solutii arhitecturale
4. PC - Pasaport Coloristic

Contract de verificare nr.1v/2021 din

Nr. de înregistrare nr. ____/17.06.2021

I. Date generale:

Proiectant: SRL "Arhideea-grup" Licenta: Seria A MMII Nr. 045483 din 08.09.2014

ASP: Petrov N.. certificat seria 2019-P nr.0465 din 18.12.2019.

ISP: Popa P. certificat seria 2017-P nr. 1639 din 15.06.2017

Beneficiar: primar mun. Chișinău Alexandru AMBROS

Prezentul proiect prevede Reconstrucția, replanificarea, modernizarea, spațiului de la parterul sediului Primăriei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populației, crearea "Ghișeului Unic" în holul primăriei mun. Ungheni pe adresa; mun Ungheni, str. Națională 7. Clădirea blocului are forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiuni de gabarit 48.27m x 18.59m mm. În acest bloc în prezent își desfășoară activitatea primăria mun. uhghei și alte instituții publice.

Indicii prezentați:

- Suprafața lotului 0.54370
- Suprafața încăperei reconstruite - 255 m²

Proiectul este elaborat in baza:

II. Obiecții și propuneri:

Obiecții nu sunt

III. Soluții de proiect definitive

IV. Concluzii (A,B,C,D,E,F):

Proiectul este verificat, ștampilat și recomandat pentru elaborarea lucrărilor de execuție.

Verificator proiecte

Veaceslav Rejep



Aviz de verificare.

I. Proiect: № 32/21 - ÎVC. Reconstructia, replanificarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului Unic"

Capitol / раздел/ Вентиляция и кондиционирование воздуха. (IVC).

Desenele. Листы 1-7. Спецификация, листы 1- 4.

Obiect si propuneri. Система вентиляции и кондиционирования мультифункционального центра
Concluzii / A,B,C,D,E,F/.

Beneficiar: SRL "Arhideea-Grup".

1.Разработчик : SRL "Climat Expert"

Spec.principal IV: Sp. Princ. Maxsim Goroholinski P-2015 nr. 01346 C3.

II Solutiile de proiect. Проект разработан в соответствии с действующими нормами и заданием заказчика на проектирование.

Источником тепла и система отопления существующая, действующая.

Система отопления не проектируется, так как находится в рабочем режиме.

Система кондиционирования рецепшен и кабинетов сплит системами K1 – K5.

Проектируемая система вентиляции приточно-вытяжная системой ПВ1, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха и электро догревом приточного воздуха. Вытяжка из санузлов, В1.

Потребность в электроэнегии 67,7квт.

Воздуховоды общеобменной системы из оцинкованной стали класса «Н» теплоизолированы.

Оборудование имеют сертификаты для использования на территории Молдовы.

III Obiectii si propuneri

На высказанные в процессе проверки замечания даны объяснения и внесены необходимые изменения

29-07-2021.

IV Concluzii .

Чертежи подписаны и проштампованы

Рабочий проект № 32/21 - ÎVC. Reconstructia, replanificarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului Unic".

Раздел «Система вентиляции и кондиционирования» IVC, рекомендуется к строительству.

Проверяющий

Тел 022-43-88-98

Моб 069-16-55-96

В. Билаш

Сертификат серия 2017 – VP nr. 179



Aviz de verificare

Denumirea proiectului Reconstrucția, replanificarea, modernizarea, spațiului de la parterul sediului Primăriei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populației, crearea "Ghișeului Unic"

Adresa or. Ungheni str Nationala N7

Compartimentele: водопровод и канализация

Plansele 32/21-RAC

Beneficiar: Primaria or Ungheni

Proiectant SRL "Arhideea-Grup"
гл спец. Сливко серт. 1646 от 15.06.2017

Exijentele esentiale: A,B,C,D,E,F

Date jenerale:

Certificat de urbanism nr.56 din 25.06.2021

Проект водоснабжения и канализации здания выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с NCM G.03.03-2015.

Водоснабжение предусмотрено от существующих сетей водопровода здания.

Расход воды :

-на хоз-бытовые нужды 1,0 м3/сут

Горячее водоснабжение предусмотрено от существующих сетей горячего водоснабжения здания

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в существующие сети канализации здания.

Чертежи проштампованы.



Aviz de verificare

Denumirea proiectului: Reconstructia, replanificarea modernizarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului unic"

Comportamentele: Telecomunicatii si semnalizarea, Semnalizare de incendiu, Semnalizare de paza automata.(TS; SI; SPA)

Plansele: 03/2021-1-TS; 03/2021-1- SI; 03/2021-1-SPA.

Beneficiar: Primaria mun. Ungheni

Proiectant: SRL "LVS Project", Licentia AMMI nr.369901 din 18.10.2017
Sp. Princ. V. Dimov, certificat Nr.0119 din 18.09.2018)

Exigentele esentiale: A,B,C,D,E,F

Date generale

Obiectul proiectat reprezinta parte unei cladiri existente.

Proiectul prevede elaborarea unei retele locale de comunicatii, sistemului de semnalizarea de incendiu si sistemului Semnalizare de paza automata.

In calitate de dispozitiv de receptie pentru supravegherea starii buclelor sistemului de semnalizare automata de incendiu, este prevazut un dispozitiv de control si receptie in caz de incendii (conform EN54) instalat in coridor, cu utilizare detectoarelor de fum in toate incaperile, butoanelor manuale pe calele de evacuare.

Sistemul adoptat de alarmare si evacuare e optico-sonor (tipul 2).

Rețeaua locala este construita dupa o structură ierarhică. Rețeaua are o structură în formă de stea , în care router joacă rolul de "centru" . Echipamentul tehnic este instalat in dulap de telecomunicatie in coridor.

Pentru a limita accesul este prevazut sistemul de semnalizare de paza pe baza panoului de control cu utilizare detectoarelor de mișcare și detectoarelor magnito-contact.

Obiectiuni: Obiectiuni nu sunt.

Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii , corespunde acelor normative in vigoare, si se propune spre executie.

Verificator de proiecte: D. Cojocar



Aviz de verificare 265/08.21

Denumirea proiectului: Reconstructia, replanificarea, modernizarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar pentru amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseul Unic"

Adresa: mun. Ungheni

Compartimentele: Iluminat Electric Interior /Echipament Electric de Forță.

Plansele: 32/21- I EI/EEF –12 planse.

Beneficiar: Primaria mun. Ungheni

Proiectant: Arhideea- GRUP SRL

Specialist principal: Iu. Pascari, certificat Nr. 0322 din 21.08.2019;

ASP N. Petrov

Exigente generale: A, B, C, D, E, F, G

I. Date generale:

Proiectul de execuție este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare.

II. Soluții de proiect:

Proiectul este îndeplinit în baza temei de proiectare, documentelor normative în vigoare din Republica Moldova.

Categoria de fiabilitate a obiectului – III

Puterea calculată – 23,5 kW

Tensiunea - 380V

Sistemul de legare la pământ – TN-C-S

В предоставленной на проверку проектной документации на силовое и осветительное электрооборудование при выполнении реконструкции и перепланировки части помещений в здании примарии под размещение услуг «Ghiseului Unic».

III. Obiecții și propuneri:

1. Раздел согласовать с заказчиком и специалистами смежных частей, участвующих в разработке данного проекта.
2. Устранить замечания указанных на чертежах.

P.S. Замечания устранены во время проверки проекта. Чертежи рекомендуются для выполнения монтажных работ. Чертежи проштампованы и подписаны.

Verificator de proiect



/ Tîtarciuc V. /

